

06 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ตัวชี้วัดย่อย 8.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

05	<u>แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน</u>
06	<u>แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569</u>
07	รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอลำลูกกา จังหวัดนครราชสีมา

➔ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ 15 (จากทางโค้งวัดใหม่สามัคคีธรรม - ป้ายนางสมพิศ)	692,800.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569			✓	692,800.00
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ 4 (จากไร่นางแตงหน่วย - ไร่นางอำนวย)	699,666.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569			✓	699,666.00
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 (จากสะพานบ้านนายสะท้อน - ฝายบุงิ้ว)	776,700.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569			✓	776,700.00
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ 2 จุด บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 12 (จากบ้านนางปณิชา สุ่มังเกษตร - บ้านนายประกอบกิจ ปลิงกระโทก)	381,300.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569			✓	381,300.00
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14 (หน้าบ้านนายเสริม แก้วพะกา - หน้าบ้านนายป้อม เรียบกระโทก)	590,900.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569			✓	590,900.00
6	โครงการก่อสร้างถนนทางหลวง (ผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต) บ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ 9 (ช่วงบ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ 9 ตำบลสระตะเคียน อำเภอลำลูกกา จังหวัดนครราชสีมา - เชื่อมเขตตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดนครราชสีมา)	491,818.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569			✓	491,818.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
7	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ 15 (จากนางางชั้น - ป้ายางลุงกุ้ง)	83,000.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569			✓	83,000.00
8	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองไช้ น้ำ หมู่ที่ 5 (จากนางางบุหลัน หยวกระโทก - นางางอมิตรา ไยกระโทก)	59,000.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569			✓	59,000.00
9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกวันอน หมู่ที่ 6 (จากไร่ นายหงส์ ไชยรัมย์ - ไร่ นางเพ็ญ)	117,500.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569			✓	117,500.00
10	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 (จากสามแยกนายวิชัย ชิมกระโทก - แม่ใหญ่เฮียะเส้นตะกรุด)	104,600.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569			✓	104,600.00
11	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสันติมิตร หมู่ที่ 11 (จากสี่แยกกลางหมู่บ้าน - บ้านนายสารท คำพฤกษ์)	1,300,000.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569			✓	1,300,000.00
12	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ 4 (บริเวณ ศาลตาปู่)	120,000.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569			✓	120,000.00
13	โครงการซ่อมแซมต่อเติมศาลาประชาคม บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 ตำบลสระ ตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	480,000.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569			✓	480,000.00
14	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านบู่จิว หมู่ที่ 7 (จากสามแยกไร่ นางดาหวัน - ไร่ นายเลี้ยง และนายปริญญา)	213,600.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569			✓	213,600.00
15	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ทางเข้าไร่นานเส้นหลัก พร้อมวางท่อ 3 จุด บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 (จากซอย 7- ซอย 10)	568,800.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569			✓	568,800.00
16	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นซอยศูนย์ บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13 (จากสระน้ำบ้านสันติพัฒนา - สี่แยกซอย 1)	397,000.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569			✓	397,000.00
17	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารพร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคาร และสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10	200,000.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569			✓	200,000.00
18	โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	450,000.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569			✓	450,000.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
19	โครงการต่อเติมห้องเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ และเอกสารทางราชการต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	250,000.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569			✓	250,000.00
20	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน กองส่งเสริมการเกษตร และกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	50,000.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569			✓	50,000.00
21	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม/ตัดแปลงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 12	240,000.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569			✓	240,000.00
22	โครงการปรับปรุงห้องครัว ห้องเก็บของ และห้องสุขาสาธารณะ องค์การบริหาร ส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	54,000.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569			✓	54,000.00
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกวิวนอน หมู่ที่ 6 (จากคอนกรีตหน้าบ้าน นายสมจิตร ขอบทองกลาง - คอนกรีตหลังศูนย์เด็กเล็ก)* กั้นเงินงบประมาณ2568	647,700.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569	✓			519,000.00
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 (จากถนนใหญ่สวนครุฑ - สามแยกคลองหินบ้านบุจิว) * กั้นเงินงบประมาณ2568	629,700.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569	✓			509,000.00
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุจิว หมู่ที่ 7 (จากย่าโม่บ้านบุจิว - บ้านนายสิทธิชัย เคนไธสง)* กั้นเงินงบประมาณ2568	820,000.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569	✓			659,000.00
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันตินมิตร หมู่ที่ 11 (จากหน้าบ้านนายสาก คำพฤทธิ์ - นายกวน เขียรประโคน)* กั้นเงินงบประมาณ 2568	883,000.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569	✓			719,000.00
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 (จากหน้าบ้านนางบุญธรรม มูลไธสง - บ้านนางยุพิน บุญประจง) *กั้นเงินงบประมาณ2568	672,200.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569	✓			539,000.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 12 (จากสายบ้านนางทับ เจิมขุนทด - บ้านนางลอย เขียวอ่อน)*กั้นเงินงบประมาณ2568	787,700.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569	✓			644,000.00
29	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 (จากทิศตะวันตกของหมู่บ้าน- ไร่นายสมจิต แพนไรสง)*กั้นเงินงบประมาณ2568	757,200.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569	✓			524,866.00
30	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 12 (จากบ้านนายสิงห์ทอง ปลิงกระโทก - ไร่นายสัมฤทธิ์ เหล่าเจริญ)*กั้นเงินงบประมาณ2568	612,700.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569	✓			425,000.00

1.2 กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพทุกมิติ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
31	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ได้อ่างห้วยเตยพร้อมวางหม้อแปลง จำนวน 1 ลูก บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 12	800,000.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569	✓			456,402.90
32	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร (จากสระน้ำ - สีแยกซอย 1 ไร่นายโพธิ์ พัดทะเล) หมู่ที่ 13 บ้านสันติพัฒนา	1,000,000.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569	✓			758,979.72
33	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อใช้ในการเกษตร (จากบูกบ้านโคก- ทางลงนา นายบุญมาก) หมู่ที่ 15 บ้านใหม่คูเมือง	1,000,000.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569	✓			999,955.56

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์พัฒนากลุ่มอาชีพที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประชาชนมีการลงทุนด้านการเกษตรในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นสร้างรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	100,000.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569			✓	100,000.00
2	โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้ราในการป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	30,000.00	กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2569			✓	30,000.00
3	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	500,000.00	กุมภาพันธ์-สิงหาคม 2569			✓	500,000.00
4	โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชโดยวิธีไฮโดรโปนิกส์	40,000.00	มกราคม-สิงหาคม 2569		✓		26,610.00
5	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	20,000.00	มกราคม-มิถุนายน 2569			✓	20,000.00

2.2 กลยุทธ์ป้องกันส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขมูลฐานทุกด้าน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	20,000.00	กันยายน 2569			✓	20,000.00
2	โครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	30,000.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569			✓	30,000.00
3	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	150,000.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569		✓		92,190.00
4	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาศรีสววงศ์วฒน วรขัตติยราชนารี	125,000.00	มีนาคม - สิงหาคม 2569			✓	125,000.00

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

3.1 กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาที่มีมาตรฐานอย่างเป็นระบบ ทันต่อเหตุการณ์เทคโนโลยีทุกด้าน

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569	85,000.00	ธันวาคม 2568 - มกราคม 2569				85,000.00
2	โครงการนิทรรศการผลงานของหนู	20,000.00	กุมภาพันธ์ - เมษายน 2569				20,000.00
3	โครงการประเมินพัฒนาการองค์รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000.00	กุมภาพันธ์ - เมษายน 2569				19,620.00
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ได้แก่	2,048,420.00					1,517,640.00
	1)โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,340,640.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569				}
	2)โครงการจัดหาวัดุดการศึกษา	359,040.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569				
	3)โครงการค่าหนังสือเรียน (200บาท/ปี)	24,800.00	มกราคม - กันยายน 2569				
	4)โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน (290บาท/ปี)	35,960.00	มกราคม - กันยายน 2569				
	5)โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียน (325บาท/ปี)	40,300.00	มกราคม - กันยายน 2569				
	6)โครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (438บาท/ปี)	70,680.00	มกราคม - กันยายน 2569				
	7)โครงการจัดหาวัดุดงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	100,000.00	มกราคม - กันยายน 2569				
	8)โครงการสวนผักหนูน้อย	15,000.00	มกราคม - กันยายน 2569				
	9)โครงการสายใยรักแม่และลูก (กิจกรรมวันแม่)	16,000.00	มกราคม - กันยายน 2569				
	10)โครงการนิทานปู่ ย่า ตา ยาย สายใยชุมชน	15,000.00	มกราคม - กันยายน 2569				
	11)โครงการหนูน้อยเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	15,000.00	มกราคม - กันยายน 2569				
	12)โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่มารับบริการ	16,000.00	มกราคม - กันยายน 2569				
5	โครงการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ศูนย์เด็กเล็ก	372,100.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569				}
6	โครงการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	1,530,400.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569				
7	โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	4,250,600.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569				2,003,482.00
8	โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ตำบลสระตะเคียน	5,000.00	ธันวาคม 2568 - มีนาคม 2569				5,000.00

3.2 กลุ่มุทธ์ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	50,000.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569			✓	50,000.00
2	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตำบลสระตะเคียน (อาชีพพระยาสั้น)	40,000.00	มกราคม - เมษายน 2569			✓	40,000.00
3	โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสระตะเคียน	30,000.00	มกราคม - พฤษภาคม 2569			✓	30,000.00
4	โครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน	40,000.00	มีนาคม - สิงหาคม 2569			✓	40,000.00

(2) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ	15,667,200.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569		✓		7,143,600.00
2	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	4,356,000.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569		✓		1,927,000.00
3	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พลายเอดส์	150,000.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569		✓		63,000.00
4	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	350,000.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569			✓	350,000.00

3.3 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกหบทวนการรักษาความสงบเรียบร้อย วัสดุอุปกรณ์พร้อม ประชาชนได้รับการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนทุกด้าน

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการชุมนุมสวนสนามและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน อปพร.	30,000.00	มีนาคม 2569		✓		16,959.00
2	โครงการฝึกหบทวนอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	150,000.00	กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2569		✓		150,000.00
3	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	20,000.00	มกราคม - กรกฎาคม 2569			✓	20,000.00
4	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	20,000.00	เมษายน 2569		✓		4,690.00

3.4 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการการกีฬาด้านยาเสพติด

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	40,000.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569			✓	40,000.00

(2) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการกีฬาสามัคคี “สระตะเคียนเกมส์”	500,000.00	กุมภาพันธ์ - กันยายน 2569			✓	500,000.00

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนสามารถสนองนโยบายตามอำนาจหน้าที่ และทำหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม เกิด
 ทูลไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	15,000.00	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2569		✓		4,100.00
2	โครงการรัฐพิธี พระราชพิธี และงานสำคัญ หรือกิจกรรมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	30,000.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569	✓			30,000.00

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000.00	กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2569				30,000.00

4.2 กลยุทธ์องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่ดี และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานฯ ลูกจ้าง พนักงานจ้างฯ ผู้นำชุมชน	500,000.00	มีนาคม - มิถุนายน 2569			✓	500,000.00
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	50,000.00	ธันวาคม 2568 - มกราคม 2569	✓			42,260.00

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนสืบสานอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

(1) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม	50,000.00	มีนาคม – เมษายน 2569		✓		50,000.00

5.2 กลยุทธ์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดทั้งในและนอกองค์กรให้ครบทุกภาคส่วน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลฯ	50,000.00	มีนาคม - มิถุนายน 2569		✓		34,559.00

(2) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการพระธรรมทูตส่งเสริมจริยธรรมสู่ชุมชน	10,000.00	พฤษภาคม - กันยายน 2569			✓	10,000.00
2	โครงการส่งเสริมสืบทอดพระพุทธศาสนาและพัฒนาจริยธรรมเยาวชน	25,000.00	พฤษภาคม – สิงหาคม 2569			✓	25,000.00

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมปลูกจิตสำนึกการคัดแยกขยะในหมู่บ้าน การคุ้มครองพื้นที่สาธารณะและบำรุงรักษา

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการกำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน	20,000.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569			✓	20,000.00
2	โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ	40,000.00	พฤศจิกายน 2568 - กันยายน 2569			✓	40,000.00

6.2 ส่งเสริมการพิทักษ์รักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการดูแลและบำรุงรักษาแปลงปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่สาธารณะดงดาน หมู่ที่ ๑ ตำบลสระตะเคียน	10,000.00	ต.ค.2568 - ก.ย. 2569			✓	10,000.00
2	โครงการ "รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน"	20,000.00	ตุลาคม 2568 - สิงหาคม 2569			✓	20,000.00
3	โครงการสนับสนุนการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	10,000.00	มีนาคม - สิงหาคม 2569			✓	10,000.00