



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(รอบ ๖ เดือน)

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

Sratakien Subdistrict Administrative Organization

๙๙/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๓๐

โทร ๐๔๔ - ๔๕๗๒๘๖ www.sratakien.go.th

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ ๙ (จากสี่แยกบ้านนางบุญฤตา - ถนนทางหลวงชนบท)	๘๕๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	✓	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกไม่ตาย หมู่ที่ ๔ (จากบ้านนางสาวรัตนพร เข้าซอย)	๑๗,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	✓	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม่ตาย หมู่ที่ ๔ เข้าไร่ (สายนางสายพาน โอนกระโทก)	๔๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	✓	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกไม่ตาย หมู่ที่ ๔ (จากบ้านนางประทุม อ่วมกระโทก - ไร่ นายชำนาญ น้อยมณี)	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	✓	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกวิวนอน หมู่ที่ ๖ พร้อมวางท่อ จำนวน ๒ จุด (สายไร่แยกทิศใต้ บ่อกขุนทด - ไร่ นายมิตรชัย หริ่งกระโทก)	๗๔๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	✓	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ (จากบ้านนายสมภารถ บองโพธิ์ - บ้านนางพูน ล่องกระโทก)	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	✓	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งิ้ว หมู่ที่ ๗ (จากบ้านนายมงคล อุดรเทศ - ทางแยกเข้าบ้านหนองหิน)	๖๘๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	✓	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (ซอยบ้านนายเอียด สุบกระโทก - ประตูดัดสระตะเคียน)	๗๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	✓	กองช่าง	

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (-ต่อ-)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ (จากหน้าโรงเรียนสันติสุข - หัวสะพาน)	๑,๖๖๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ ๕ (จากบ้านนายแป้น ผัดกระโทก - บ้านนางราตรี แยกกระโทก)	๒๖๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ (จากคลองส่งน้ำ - บ้านนายสังคม แปลกกระโทก)	๔๓๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (จากบ้านยัพพี - สี่แยกบ้านนายเสียม)	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (จากบ้านนายเพ็ญ - บ้านนายตี)	๑๘๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (จากแยกบ้านนงรุ่ง - บ้านนายทองเสียม)	๑๑๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ (จากถนนลาดยาง - สะพานบ้านบุบ้านโคก)	๕๓๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๒ (จากบ้านนางคำ - ไร่ นายดำรงค์)	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	๓๑๓,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองหิน หมู่ที่ ๒ พร้อมวางท่อ (จากฝายบึงวี - ประปาบึงวี)	๖๓,๐๐๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนางประภาวี สงนอก - โค้งไร่กำนัน)	๓๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๓๕,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (-ต่อ-)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (จากคลองส่งน้ำ - บ้านนายประสิทธิ์ พวกพล)	๒,๐๐๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (จากดอนสีดา -หนองตลาด)	๒๘๓,๐๐๐.๐๐	๒๘๒,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (จากดอนสว่าง - น้ำผุด)	๖๐๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองน้ำ หมู่ที่ ๕ (เสียคลองส่งน้ำ (จากบ้านนายสว่าง ศรีบุญชัย -บ้านนางขม้อย ยอกระโทก)	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อทุกซอยในหมู่บ้าน บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔	๒๓๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	กองช่าง
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (สายบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อบ้านโคกเตาเหล็ก)	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	กองช่าง
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ ๙ (ทางเข้าไร่-นา จากบ้านนางบุญรวง - นา นายสมชัย)	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	กองช่าง
๒๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านบึงบัว หมู่ที่ ๗ (จากบ้านนายสมชัย - ไร่ นายปรีชา)	๒๗๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	กองช่าง
๒๗	โครงการเสริมคันดินฝั่งคลองลำมาศ บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๒	๒๗๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	กองช่าง
๒๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านโคกวิวนอน หมู่ที่ ๖ (จากถนนดำ - บ้านนายฝรั่ง)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	กองช่าง
๒๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔ (จากสามแยกบ่อมตำรวจซอยหลังโรงเรียน - บ้านนายฉวย แหว่กระโทก)	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	กองช่าง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (-ต่อ-)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ ๙ (จากบ้านนายอื่น - นานางเดือน)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	กองช่าง
๓๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ (จากถนนใหญ่สวนครุฑม - สามแยกคลองหิน บ้านบึงว)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๑,๐๔๑.๒๒	✓			กองช่าง
๓๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านหนองหิน หมู่ที่ ๒ (จากบ้านตาสี - ระนาม)	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้ราในการป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	กองส่งเสริมการเกษตร
๒	โครงการอบรมการทำน้ำสกัดจากมูลสุกร ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๘๑๐.๐๐	✓	-	-	กองส่งเสริมการเกษตร
๓	โครงการอบรมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตปลอดภัยปลอดจากโรค	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	กองส่งเสริมการเกษตร
๔	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	กองส่งเสริมการเกษตร

๒.๑ แผนงานการเกษตร (-ต่อ-)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๗๖๐.๐๐	✓			กองส่งเสริมการเกษตร
๖	โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	✓		กองส่งเสริมการเกษตร
๗	โครงการสนับสนุนการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	✓		กองส่งเสริมการเกษตร

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖	๘๕,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๒๐.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการนิทรรศการผลงานของหนู	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการประเมินพัฒนาการองค์รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาติดูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๗๐,๐๐๐.๐๐	๕๕,๗๕๕.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๑,๓๙๐,๙๒๐.๐๐	๕๓๐,๖๕๐.๐๐		✓		กองการศึกษาฯ

๓.๑ แผนงานการศึกษา (-ต่อ-)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน	๒๙๘,๙๒๘.๐๐	๒๗๓,๓๘๕.๒๓				กองการศึกษาฯ
		๑,๖๐๓,๘๖๐.๐๐		✓	-	กองการศึกษาฯ	
๗	ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนภายในเขตตำบลสระตะเคียน	๓,๕๑๕,๔๐๐.๐๐	๑,๘๕๓,๗๓๖.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๘	อาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๙	โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ตำบลสระตะเคียน						

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณลี้ลักษ์ณัฎฐ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองสาธารณสุขฯ
๒	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๑,๘๐๐.๐๐	✓		-	กองสาธารณสุขฯ
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองสาธารณสุขฯ
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองสาธารณสุขฯ

๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยสมุนไพรในชุมชน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	กองสวัสดิการสังคม
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตำบลสระตะเคียน (อาชีพระยะสั้น)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	กองสวัสดิการสังคม
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๐,๘๔๐.๐๐	✓	-	-	กองสวัสดิการสังคม
๔	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	กองสวัสดิการสังคม

๓.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการกีฬาสามัคคี “สระตะเคียนเกมส์” ครั้งที่ ๒๕	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๔,๑๔๖.๓๕	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการพระธรรมทูตส่งเสริมจริยธรรมสู่ชุมชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการส่งเสริมสืบค้าพระพุทธรูปศาสนาและพัฒนาจริยธรรมเยาวชน	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	กองการศึกษาฯ
๕	โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	กองการศึกษาฯ

๓.๔ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ	๑๒,๖๗๙,๒๐๐.๐๐	๖,๒๕๖,๔๐๐.๐๐	✓	-	-	กองสวัสดิการสังคม
๒	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ	๓,๖๖๗,๒๐๐.๐๐	๑,๖๙๘,๒๐๐.๐๐	✓	-	-	กองสวัสดิการสังคม
๓	โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองสวัสดิการสังคม
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	กองสาธารณสุข

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลแกวดล้อม

๔.๑ แผนงานเฉพาะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการกำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	กองสาธารณสุข
๒	โครงการชุมชนต้นแบบการจัดกาขยะ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๙๙๕.๐๐	✓	-	-	กองสาธารณสุข

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๒,๗๗๕.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด อบต.
๒	โครงการจัดทำเอกสารวารสารและสื่อประชาสัมพันธ์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด อบต.
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาพนักงานฯ ลูกจ้าง พนักงานจ้างฯ ผู้นำชุมชน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๙,๑๖๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด อบต.
๔	โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลฯ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด อบต.
๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๒,๘๗๐.๐๐	✓	-	-	กองคลัง

๖. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนนโยบายของรัฐบาล

๖.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการชุมนุมสวนสนามและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน อปพร.	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๕๒๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด อบต.
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด อบต.
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด อบต.
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๘,๘๙๐.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด อบต.

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	เก้าอี้สำนักงาน (จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว)	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๒	โต๊ะทำงาน (จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ ๓ จำนวน ๑ ตัว)	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๓	เก้าอี้สำนักงาน (จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานชนิดหมุนปรับความสูงของที่นั่งได้ จำนวน ๒ ตัว) ละ ๒,๕๐๐.-บาท)	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	✓			กองสาธารณสุขฯ
๔	เก้าอี้สำนักงาน (จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานชนิดหมุนปรับความสูงของที่นั่งได้ จำนวน ๑ ตัว)	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด อบต.
๕	เครื่องปรับอากาศ (แบบติดผนัง) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู (จำนวน ๒ เครื่อง)	๓๓,๖๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด อบต.
๖	เครื่องปรับอากาศ (แบบติดผนัง) ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู	๔๐,๖๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด อบต.
๗	ตู้บานเลื่อนกระจก ๕ ฟุต	๑๖,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองคลัง

๒. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	เครื่องตัดหญ้า	๙,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองการศึกษาฯ

๓. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	เครื่องตัดหญ้าตัดพารมแทรกเตอร์	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	✓			กองส่งเสริมการเกษตร

๔. ประเภททรัพย์สินคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	๑๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	สำนักปลัด อบต.
๒	คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	✓			กองสาธารณสุขฯ
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองส่งเสริม การเกษตร
๔	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที)	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองส่งเสริม การเกษตร